

Restaurando los hábitats de los estuarios



PROYECTO LIFE08NAT/E/000055

Restauración de hábitats de interés comunitario
en estuarios del País Vasco

Resumen de resultados – 2010



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

INGURUMEN LURRALDE
PLANINGITZA, NEKAZARITZA
ETA ABANTZAZA(LA)

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
AGRICULTURA Y PESCA



www.euskadi.net/life_estuarios

RESULTADOS DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2010

Acción	Plazo	Estado	Descripción
C1. Primer tratamiento de áreas afectadas por vegetación invasora	30/09/2013	Iniciadas	Contratada empresa para trabajos forestales para acciones C1, C2 y C3
C2. Repaso de áreas tratadas			
C3. Revegetación de áreas tratadas	31/05/2013		Revisión de planificación de trabajos y propuesta de ensayos y mejoras en la metodología Previsto iniciar trabajos en enero 2011
Acción	Plazo	Estado	Descripción
D1. Paneles de información del proyecto (fijos y móviles)	31/03/2010	Iniciada	3 paneles fijos (uno por área de actuación) diseñados y contruidos. A colocar en enero 2011 4 paneles móviles diseñados y contruidos. A colocar al inicio de las acciones C1 y C2
D2. Difusión del proyecto en página web	31/06/2010	Iniciada	Se ha habilitado la web www.euskadi.net/life_estuarios
D3. Informe layman del proyecto	31/12/2013	No iniciada	Previsto para 2013
D4. Comisión internacional de seguimiento y difusión de experiencias	30/06/2011 30/06/2013	Iniciada	Realizados los primeros contactos con agentes de interés para conformar la Comisión. Primera sesión prevista celebrar en junio de 2011 Segunda sesión prevista celebrar en junio de 2013
D5. Jornada técnica especies invasoras en la Red Natura 2000	31/10/2011	No iniciada	Prevista para 2011
D6. Campaña de divulgación y educación ambiental "Restaurando los hábitats de los estuarios"	31/05/2010 2012 2012 y 2013 2010	Iniciada	Editado el folleto divulgativo en castellano y euskara, editados 20.000 ejemplares. Prevista distribución en enero 2011 Concurso de fotografía previsto en 2012 Visitas guiadas previstas en 2012 y 2013 Divulgación en medios de comunicación iniciado, presentación del proyecto previsto a principios de 2011



Acción	Plazo	Estado	Descripción
E1. Gestión del proyecto por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco	31/01/2010	Iniciada	Comité de pilotaje constituido en febrero 2010 Directora Técnica-Coordinadora en activo en junio 2010 Secretario Técnico LIFE en activo en agosto 2010 Equipo de Seguimiento científico en activo en septiembre 2010
	30/09/2010		Informe de Inicio remitido a la Comisión Europea en octubre 2010
E2. Seguimiento de resultados del proyecto	31/12/2010	Iniciada	Elaboración informe preliminar sobre situación de áreas de actuación en agosto 2010 Plan de Seguimiento Científico y Primer informe en diciembre 2010
E3. Auditoría	31/03/2014	No iniciada	Previsto elaborar al final del proyecto
E4. Plan de Conservación posterior a LIFE		No iniciada	Previsto elaborar durante 2013
E5. Medidas de seguimiento e investigación sobre la aplicación del glifosato	Antes de inicio de C1 y C2 “	Finalizada	Plan de Contingencia elaborado
		Finalizada	Plan de Seguridad y Salud de empresa adjudicataria elaborado en septiembre 2010
	Durante periodo del proyecto	No iniciada	Trabajo de seguimiento específico o investigación básica sobre incidencia del glifosato en los organismos acuáticos
	Durante periodo del proyecto	Iniciada	Análisis continuado de datos de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las aguas de transición y costeras del Gobierno Vasco

